

社会資本総合整備計画 事後評価書

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|-----------|
| 計画の名称 | 鳥羽市における安全で安心な水環境保全のための下水道整備（防災・安全） | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間） | | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 |
| 交付対象 | 鳥羽市 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 計画的な点検・調査に基づく下水道施設の更新工事を実施することにより、安全で安心な住民生活の維持を図る | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A + B + C + D） | 175 | A | 175 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A + B + C + D) | 0 % |

| 番号 | 定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値 | 計画の成果目標（定量的指標） | | |
|----|---|----------------|------------|-------------|
| | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| 1 | 鳥羽市下水道ストックマネジメント計画に基づき、相差・畔蛸処理区の改築・更新工事実施率を0%（R2）から100%（R6）に増加 鳥羽市下水道ストックマネジメント計画に基づく改築・更新工事の実施率（%） ストックマネジメント計画に基づく施工済設備数（箇所）/ストックマネジメント計画に基づき実施すべき設備数（箇所） | R2当初 0% | R4末 60% | R6末 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靭化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | <input type="radio"/> | - 連携中枢都市圏を含む | <input type="radio"/> | - 流域水循環計画を含む | <input type="radio"/> | - 地域再生計画を含む | <input type="radio"/> |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------|------|------|------|-----|--------|-----|----------------------------|----------------------|-------------------|------------|--|----------------|-------|------------|---|--|--|--|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | | | | | |
| | | 一體的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07-001 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 鳥羽市 | 直接 | 鳥羽市 | ポンプ場 | 改築 | 相差中継ポンプ場(ストックマネジメント)1-A1-1 | ポンプ場1箇所 | 鳥羽市 | | | | | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 鳥羽市 | 直接 | 鳥羽市 | 終末処理場 | 改築 | 相差浄化センター(ストックマネジメント)1-A1-2 | 終末処理場1箇所 | 鳥羽市 | | | | | 91 | | | | | |
| A07-002 | A07-002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 鳥羽市 | 直接 | 鳥羽市 | 管渠(汚水) | 改築 | 相差・畔島処理区(ストックマネジメント)1-A1-3 | マンホール・マンホールポンプ改築更新 | 鳥羽市 | | | | | 14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07-003 | A07-003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 鳥羽市 | 直接 | 鳥羽市 | - | 新設 | 雨水管理総合計画等策定業務 | 雨水管理総合計画等の基本的な計画検討業務 | 鳥羽市 | | | | | 55 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A07-004 | A07-004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | 175 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | 175 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

鳥羽市水道課にて実施

事後評価の実施時期

令和7年12月

公表の方法

鳥羽市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

相差中継ポンプ場・相差浄化センターおよび相差・畔蛸地区のマンホールポンプについて、改築・更新工事を実施することにより、安全で安心な住民生活の維持を図った。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

相差・畔蛸地区の下水道について計画的な点検・調査に基づく下水道施設の改築・更新工事を実施し、大明地区の雨水公共下水道を整備することにより、安全で安心な住民生活の維持を図る。

案件番号：

| 目標値の達成状況 | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|--|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 鳥羽市下水道ストックマネジメント計画に基づく、改築・更新工事実施率 | | |
| | 最終目標値 | 100% | |
| | 最終実績値 | 100% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |