

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	87.5	87.5
中学校	86.7	86.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成21年度補正により実施した桃取小学校体育館及び長岡中学校体育館の耐震補強事業については、完成期限の延長を行ったもののほぼ計画どおりに実施することができた。
平成22年度予備費により実施した加茂小学校特別教室棟耐震補強事業については、夏休み期間を利用した事業であり、休み期間中の事業進捗が大きく左右することから、工事内容の計画的及び効率的な実施が要求されたが、特に問題なく完了することができ、授業との調整も十分対応ができた。また、弘道小学校校舎建設事業では、計画どおりに実施することができたとともに、地震に強く、内部は木をふんだんに使用した造りで、明るく暖かい生活環境を目指した建物を建設することができ、地域住民等から一定の評価があった。
今後は、平成26年度で市内全ての学校施設の改築を含む耐震化を完了させる目標であるが、可能な限り事業の前倒し等を図りつつ、早急かつ計画的な耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

かもめ幼稚園(10kw)、安楽島小学校(20kw)、加茂中学校(20kw)、鳥羽東中学校(30kw)、弘道小学校(20kw)の5施設に、太陽光発電設備の設置が完了し、自然エネルギーを活用することによる、地球温暖化や省エネルギーへの意識の高揚と環境教育の充実を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

事業完了後に、事業を実施した各学校にて児童生徒、教職員、地域住民及び保護者等からの意見を聴取するとともに、教育委員会において事後評価を行い意見を集約し、今後の整備計画への調整を図った。(市のホームページにて公表した。)

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画における各事業について、計画どおりに実施することができ、関係者及び各地域からは高い評価を得ることができた。今後においても、学校の統合、改築計画との調整を行いながら積極的な施設整備を図って行きたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 鳥羽市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 鳥羽市
- 3 **計画期間** 平成21年度～平成22年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	三重県
市町村名	鳥羽市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	
桃取小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年5月13日			
長岡中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年5月6日			
かもめ幼稚園	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成22年9月27日			
安楽島小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成22年10月20日			
鳥羽東中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成22年11月26日			
加茂中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成22年10月20日			
加茂小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年9月30日	追加	平成22年5月24日	平成22年5月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
弘道小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成23年3月10日			
弘道小学校	①	0108	統合	校	R	○	平成23年3月10日			