

鳥羽志摩記者クラブ
加盟報道機関 各位

令和 6 年 7 月 30 日（火）

【照会先】

鳥羽市水道課 担当：河原

Tel 0599-26-2780

タイトル 長岡地区で発生した断水と濁水について

（サブタイトル）漏水発生から濁りの鎮静までの経過

- 概要： 令和6年7月27日（土）早朝、堅子配水池付近で大規模漏水が発生した。
配水池に貯留している水が全て流出したことから、配水を行う南鳥羽地区の広域で、断水が発生した。
水道管の破損については同日の夜に修理を完了したが、通水及び管内の洗浄作業に伴い生じた濁り水の解消作業に時間を要することとなった。
- 日時： 7月27日（土）
 - 6:55 堅子配水池付近で漏水発生
 - 9:20 配水池の貯留水が全て流出
 - 10:00 配水管の修理工事に着手
 - 11:30 相差漁港で給水車を配置し応急給水開始
 - 12:00 畔蛸自治会館前で給水車を配置し応急給水開始
 - 14:00 千賀町・堅子町の公民館で仮設を配備し応急給水開始
 - 15:00 施設貯水槽への給水活動開始
 - 19:30 配水管の接合完了
 - 21:40 通水開始（濁り水の排出作業を併せて実施）7月28日（日）
 - 《7/27からの給水活動・濁り排出作業を継続》
 - ※朝から蛇口で水が出る状態であったが濁りが発生していた
 - 12:00 堅子町・千賀町については水質改善が見られたため給水所を廃止
 - 21:00 水質改善を目的とした大規模な管内洗浄作業を開始
 - ※配水能力を事故前の状況に復旧する配水管の系統切替も同時に実施7月29日（月）
 - 《7/27からの濁り排出作業を継続》
 - 6:00 作業完了し主要ポイントでの水質改善を確認
 - 6:40 大部分で水質が改善したことについて住民へ周知
 - 22:00 全域で濁り水の解消を確認（空気混入あり→空気抜き操作を実施）

7月30日（火）

《7/27からの濁り排出作業を継続》

《7/30からの空気抜き操作を継続》

● 対 象 : 598世帯 1,360人 641栓

町名	世帯数	人口	契約栓数
相差町	475	1079	468
畔蛸町	80	187	106
千賀町	23	54	36
堅子町	20	40	31
計	598	1360	641

※世帯数・人口：R6.6.30時点（住民基本台帳）

契 約 栓 数 : R6.6月分水道使用者数

● 給水活動 : 各地区にタンクを設置して給水活動を実施

7月27日（土）

相差町：11：30～22：00

畔蛸町：12：00～20：00

千賀町：14：00～20：00

堅子町：14：00～20：00

7月28日（日）

相差町：8：00～20：00

畔蛸町：8：00～20：00

千賀町：8：00～12：00

堅子町：8：00～12：00

● 受援状況 : 近隣市からの給水車を派遣いただいた

7月27日（土）

・伊勢市：給水車2台（4,000L、2,000L）

・志摩市：給水車1台（2,000L）

7月28日（日）

・伊勢市：給水車2台（4,000L、2,000L）