

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町6 - 2 有限会社 大進ハウジング 代表取締役 中村 壽																
工 事 名	河川災害復旧に伴う市道広谷口線配水管改良工事																
工 事 場 所	鳥羽市 松尾町 地内																
工 事 種 別	水道工事																
変更工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">L=23.0m</td> </tr> <tr> <td>DIP(K) φ100布設工</td> <td style="text-align: right;">L=1.3m</td> </tr> <tr> <td>DIP(K) φ300布設工</td> <td style="text-align: right;">L=20.8m</td> </tr> <tr> <td>不断水簡易弁中蓋設置工 φ300</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工 φ50</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工 φ100</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=23.0m	DIP(K) φ100布設工	L=1.3m	DIP(K) φ300布設工	L=20.8m	不断水簡易弁中蓋設置工 φ300	N=1.0箇所	排泥管設置工 φ50	N=1.0箇所	排泥管設置工 φ100	N=1.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式
施工延長	L=23.0m																
DIP(K) φ100布設工	L=1.3m																
DIP(K) φ300布設工	L=20.8m																
不断水簡易弁中蓋設置工 φ300	N=1.0箇所																
排泥管設置工 φ50	N=1.0箇所																
排泥管設置工 φ100	N=1.0箇所																
管路土工	N=1.0式																
本復旧工	N=1.0式																
当初契約年月日	令和4年8月1日																
変更契約年月日	令和4年12月23日																
当初工事期間	令和4年8月1日～令和4年12月28日																
変更後工事期間	令和4年8月1日～令和5年1月11日																
当初契約金額	9,163,000円（税込み）																
変更金額	101,200円（税込み）																
変更後の契約金額	9,264,200円（税込み）																
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 河川災害復旧（建設課工事）との施行手順の調整に伴い、コンクリート舗装及び雑石積工の復旧範囲が変更したことによる増工分を追加計上する。</li> <li>2) 河川災害復旧（建設課工事）との施行手順の調整等に伴い、想定以上の期間を要したことにより、工期を14日間延長する。</li> <li>3) その他諸数量の変更については、現場精査によるものである。</li> </ol>																