

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町1263 株式会社木下水源 代表取締役 木下裕貴																
工 事 名	市道神島2号線配水管改良工事																
工 事 場 所	鳥羽市 神島町 地内																
工 事 種 別	水道工事																
変更工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">施工延長</td> <td style="width: 50%;">L=103.2m</td> </tr> <tr> <td>HPEφ75布設工</td> <td>L=102.4m</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール仕切弁</td> <td>N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>消火栓</td> <td>N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>排泥管工φ50</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>給水管工</td> <td>N=15.0箇所</td> </tr> <tr> <td>仮配管工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工 Co</td> <td>A=115㎡</td> </tr> </table>	施工延長	L=103.2m	HPEφ75布設工	L=102.4m	ソフトシール仕切弁	N=1.0基	消火栓	N=1.0基	排泥管工φ50	N=2.0箇所	給水管工	N=15.0箇所	仮配管工	N=1.0式	本復旧工 Co	A=115㎡
施工延長	L=103.2m																
HPEφ75布設工	L=102.4m																
ソフトシール仕切弁	N=1.0基																
消火栓	N=1.0基																
排泥管工φ50	N=2.0箇所																
給水管工	N=15.0箇所																
仮配管工	N=1.0式																
本復旧工 Co	A=115㎡																
当初契約年月日	令和3年10月26日																
変更契約年月日	令和4年2月17日																
当初工事期間	令和3年10月26日～令和4年2月22日																
変更後工事期間	令和3年10月26日～令和4年2月22日																
当初契約金額	13,497,000円（税込み）																
変 更 金 額	2,031,700円（税込み）																
変更後の契約金額	15,528,700円（税込み）																
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1）既設消火栓の取り扱いについて消防本部と協議の結果、新しい消火栓に交換する必要性が生じたことから、消火栓1基を追加変更する。</p> <p>2）本復旧工（コンクリート舗装工）の施工の結果、現地との取り合わせ等の理由により増工となった。</p> <p>3）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>																