

様式第5号（第5条関係）

| 変更契約調書 | |
|------------|--|
| 契約の相手方及び住所 | 三重県鳥羽市松尾町 602 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸 |
| 工 事 名 | 堅神火葬場浄化槽取替工事 |
| 工 事 場 所 | 鳥羽市 堅神町 地内 |
| 工 事 種 別 | 建設工事 |
| 変更工事概要 | ◎堅神火葬場浄化槽取替 浄化槽(10人槽)+ブロワ取替：1式 硬質ポリ塩化ビニル管新設：1式 インバード柵等新設：1式 アスファルト舗装：1式 既存単独浄化槽等解体：1式 |
| 当初契約年月日 | 令和3年12月22日 |
| 変更契約年月日 | 令和4年2月25日 |
| 当初工事期間 | 令和3年12月22日 ～ 令和4年3月11日 |
| 変更後工事期間 | 令和3年12月22日 ～ 令和4年3月11日(元期限通り) |
| 当初契約金額 | 3,256,000円(税込み) |
| 変更金額 | 213,400円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 3,469,400円(税込み) |
| 変更契約理由 | (1) 浄化槽及び配管部の掘削を行ったところ、コンクリート等が出土したため、埋め戻しにそのコンクリートの処分及び埋め戻し用の土を購入する必要があるため、変更を行うものである。 (2) 掘削後、既存配管を確認したところ、当初と相違があり、配管を延長する必要があるため、数量等の変更を行うものである。 (3) 既存舗装とのすりつけ等が必要となったため、舗装面積等を変更するものである。 |