

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町小石代 1136 有限会社中野建設 代表取締役 中野 昌明
工事（業務委託）名	幸丘林道改良工事
工事（業務委託）場所	鳥羽市 船津町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	コンクリート舗装 L=275m A=850 m ²
当初契約年月日	令和4年 9月14日
変更契約年月日	令和4年12月 6日（1回目） 令和5年 1月16日（2回目）
当初工事期間	令和4年 9月14日 ～ 令和4年12月12日
変更後工事期間	令和4年9月14日～令和5年1月25日（44日間延長）（1回目） 令和4年9月14日～令和5年2月15日（21日間延長）（2回目）
当初契約金額	8,932,000円（税込み）
変 更 金 額	814,000円（税込み）（2回目）
変更後の契約金額	9,746,000円（税込み）（2回目）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>(1) 船津山林管理協会の山林から枝等が林道へ覆いかぶさってきており、施工の支障となることから、剪定の許可を得るのに日数を要した。</p> <p>(2) 現場進捗に伴い、船津山林管理協会と協議したところ、追加要望があり、内容検討し、検討結果の同意を得るのに日数を要した。</p> <p>(3) (1) 及び (2) に日数を要したことから、44 日間、工期を延長した。</p> <p>(4) 船津山林管理協会からあった追加要望及び、現場精査の結果、コンクリート舗装工、コンクリート削孔工及び土のう工を追加し、工種及び数量の増加に伴い21日間、工期を延長した。</p> <p>なお、諸数量の移動は、上記理由による。</p>