

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町76番地1 株式会社 田畑土木 代表取締役 田畑嘉裕
工 事 名	鳥羽中央公園水泳プール床改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	床防滑性ビニルシート張替 316.8m <sup>2</sup>
当 初 契 約 年 月 日	令和4年5月10日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年6月9日
当 初 工 事 期 間	令和4年5月10日 ～ 令和4年6月23日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	4,543,000円(税込み)
変 更 金 額	177,100円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,720,100円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  1) 床防滑性ビニルシート張を行うため、既設タイルを撤去しモルタルにて下地調整を行う厚みを確認したところ、当初設計より厚みが増える事が判明した。それにより、強度の問題からモルタル下地調整を取止めとし、コンクリート打設にて下地調整を行うものである。 2) 尚、その他諸数量等は現場精査によるものである。