

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市浦村町1503-7 久保田水道 久保田 健
工 事 名	市道西端線給水引込管改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 坂手町 地内
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	給水引込管工 給水引込管改良工 N=15.0箇所 給水引込管撤去工 N=1.0箇所 舗装工 Con舗装工 現場練 A=19.0㎡
当初契約年月日	令和4年7月12日
変更契約年月日	令和4年8月26日
当初工事期間	令和4年7月12日～令和4年9月9日
変更後工事期間	令和4年7月12日～令和4年9月9日
当初契約金額	2,387,000円（税込み）
変 更 金 額	△179,300円（税込み）
変更後の契約金額	2,207,700円（税込み）
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 既設Con舗装厚が当初(t=10cm)と相違があり、道路管理者との協議の結果、現状舗装厚(t=7cm)での復旧となった為、減額施行とした。</p> <p>2) 既設給水引込の漏水及び既設配水管及び側溝からの湧水が多く、作業が困難な為、水替え工を追加変更とした。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>