

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽2丁目16番17号 シンザン建設有限会社 代表取締役 川木由美子
工事名	鳥羽港中之郷物揚場安全対策工事
工事場所	鳥羽市 鳥羽四丁目 地内
工事種別	土木工事
変更工事概要	仮設工 敷鉄板設置 A=808.3m ² 取付舗装 A=127.9m ² アンカー設置 N=47箇所
当初契約年月日	令和5年9月27日
変更契約年月日	令和5年12月5日
当初工事期間	令和5年9月27日～令和5年12月25日
変更後工事期間	令和5年9月27日～令和5年12月25日（元期限通り）
当初契約金額	2,442,000円（税込み）
変更金額	1,369,500円（税込み）
変更後の契約金額	3,811,500円（税込み）
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none">規格値 22×1524×6096 の敷鉄板が近隣周辺では調達不可能であったため、運搬基地及び規格値を変更し、その費用を変更増とする。物揚場の利用に伴い敷設した鉄板に隙間が生じ、利用に支障となる恐れがあるため、鉄板のずれを抑制するアンカーの設置費用を変更増とする。既設物揚場付属物と敷設した鉄板の隙間等を埋め、安全な利用を確保するため、すりつけ舗装の面積を変更増とする。