

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町602番地 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	令和5年国災第70号市道南登り線道路災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 松尾町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	コンクリートブロック積工 A=109.9m ² 小口止工 N=1 基 雑工(すり付け工) A=8.7m ² 防護柵工 L=27m 舗装工 A=78.8m ² 仮設工 N=1 式 仮設工(市単) N=1 式 構造物撤去工 N=1 式
当 初 契 約 年 月 日	令和5年10月25日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年2月13日
当 初 工 事 期 間	令和5年10月25日 ～ 令和6年3月21日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年10月25日 ～ 令和6年3月21日(元期限通り)
当 初 契 約 金 額	14,905,000 円 (税込み)
変 更 金 額	1,058,200 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,963,200 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 大型土のうによる仮締切を行い施工したところ、湧水が想定以上に多く施工に支障であるため、掛樋設置による流路の確保、および下流側の井堰の一部撤去を行い、河川水による施工への影響の軽減を図ることとし、これらに要する費用を変更増とする。