

様式第 5 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町 235 番地 村瀬建設株式会社 代表取締役 村瀬敬一
工 事 名	令和 5 年国災第 69 号市道答志漁港関連道線外 1 線道路災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 答志町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長(第 69 号) L=12. 5m 吹付砕工 A=248. 5m ² 仮設工 N=1 式 施工延長(市道答志和具線) L=4. 0m モルタル吹付工 A=31. 6m ² 仮設工 N=1 式
当 初 契 約 年 月 日	令和 5 年 1 0 月 2 5 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 2 月 1 4 日
当 初 工 事 期 間	令和 5 年 1 0 月 2 5 日 ～ 令和 6 年 3 月 2 1 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 5 年 1 0 月 2 5 日 ～ 令和 6 年 3 月 2 1 日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	19, 459, 000 円（税込み）
変 更 金 額	870, 100 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	20, 329, 100 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・市道答志漁港関連道線、堆積土砂の除去と法面整形後に、法枠の割付け・配置等を再検討した結果、法枠間隔の基準を満たさない箇所が発生することが分かった為、梁の数量を増工する。 ・市道答志和具線に於いて、法面清掃後、岩盤の風化が進んでいる箇所が確認できた為、モルタル吹付工の面積を増工する。