

様式第 5 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市屋内町 4－7 有限会社鳥羽配管設備 代表取締役 足立 健治
工 事 名	旧鳥羽小学校校舎外壁等改修工事（令和 5 年度）
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目 地内
工 事 種 別	建築工事等
変 更 工 事 概 要	【外壁】 外壁面事前調査 459.9㎡ モルタル浮き補修 24.4㎡ 欠損部、鉄筋爆裂部樹脂モルタル補修 54箇所 多彩砂壁状吹付（外壁）134.3㎡ 【屋上】 平場塗膜防水 X-1 ウレタン 376.3㎡ 立上塗膜防水 X-2 ウレタン 72.7㎡ 【3階バルコニー】 塗膜防水 X-2 ウレタン 11.9㎡
当 初 契 約 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 6 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 日
当 初 工 事 期 間	令和 5 年 1 2 月 6 日 ～ 令和 6 年 3 月 4 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 5 年 1 2 月 6 日～令和 6 年 3 月 1 4 日（10日間延長）
当 初 契 約 金 額	1 1, 5 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 1 5, 1 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 3 3 2, 1 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・外壁等破損部の補修箇所が当初より多くなったため、外壁補修箇所等の見直しを行ったため。 ・また、施工段階の調査において、一部バルコニーの防水処理が行われていないことが発覚し、建物の劣化に影響を及ぼすことから、防水処理を行うため工期の延長等を行う。