

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市鳥羽三丁目31番34号 有限会社 ムラセホームサービス 代表取締役 村瀬 小百合
工 事 名	鳥羽中央公民館河内分館トイレ等改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和5年12月6日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年3月1日
当 初 工 事 期 間	令和5年12月6日 ～ 令和6年3月15日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年12月6日 ～ 令和6年3月21日
当 初 契 約 金 額	19,448,000円（税込み）
変 更 金 額	1,404,700円（税込み）
変更後の契約金額	20,852,700円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 既存アスファルト舗装を撤去し、既存の配管経路等を調査したところ、地中内にあるガス管が老朽化しており取替を行う必要がある為、変更を行うものである。 2) 施工段階において、地中、パイプシャフト内、天井小屋組内等を詳細に調査したところ、相違があり、配管や配線等の延長や数量等の変更を行うものである。 3) トイレ内部解体後、詳細な測量を行ったところ、一部の機器等が収まらない為、仕様等の変更を行うものである。 4) 解体材の石綿含有調査において、一部石綿が含有していた為、飛散しないよう養生を行い、撤去、運搬と処分を適正に行うよう変更を行う。また、石綿含有の確認等に想定以上の時間を要した為、工期を6日間延期するものである。