

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町1263 株式会社 木下水源 代表取締役 木下 裕貴
工 事 名	市道下ノ寺出ノ川原線配水管布設工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=73.0m HPE管布設工φ100 L=65.6m S仕切弁設置工φ100 N=1.0基 排泥管設置工φ50 N=1.0箇所 舗装工 N=1.0式 防護Con工 N=1.0式
当初契約年月日	令和5年12月7日
変更契約年月日	令和6年3月8日
当初工事期間	令和5年12月7日 ～ 令和6年3月15日
変更後工事期間	令和5年12月7日 ～ 令和6年3月15日（元期限通り）
当初契約金額	3,333,000 円（税込み）
変 更 金 額	-189,200 円（税込み）
変更後の契約金額	3,143,800 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）三重県発注工事の工事進捗に併せ、施工を行う中で、当初設計配管では布設困難な箇所が判明した為、配管及び土工の減額変更となるものである。 2）既設暗渠配水管が確認できた為、布施越し配管を行った為、増工変更となるものである。 3）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。