

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町小石代1136番地 有限会社 中野建設 代表取締役 中野 昌明
工 事 名	安楽島市営住宅第二団地給水管改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	◎安楽島市営住宅第二団地給水管改修工事 地中埋設給水管新設 1式 T-5屋外給水管新設 1式 同上保温材新設 1式 T-6屋外給水管新設 1式 同上保温材新設 1式 他1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年12月1日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月2日
当 初 工 事 期 間	令和3年12月1日 ～ 令和4年2月28日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	3,938,000円(税込み)
変 更 金 額	256,300円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,194,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 本工事は給水管の取替を行う工事であり、一部地中埋設給水管の経路・管種等が不明確な部分があったため、施工段階において事前調査（試掘調査等）を行うこととしていた。結果、一部既設埋設給水管の経路・管種が当初設計と異なる部分があるため、見直し等を行うものである。 2) なお、その他諸数量については現場精査によるものである。