

様式第 4 号（第 5 条関係）

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 調 書   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約の相手方及び住所    | 三重県鳥羽市浦村町1503-7<br>久保田水道<br>久保田 健                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 名         | 安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（2工区）その1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所       | 鳥羽市 安楽島町 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 種 別       | 水道工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 工 事 概 要   | 施工延長 L=399.7m<br>DIP-GX φ 300布設工 L=399.9m<br>急速空気弁設置工 φ 25 N=1.0箇所<br>管路土工 N=1.0式<br>本復旧工 N=1.0式<br>仮設工 N=1.0式                                                                                                                                                                                                                  |
| 当 初 契 約 年 月 日 | 令和5年8月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 契 約 年 月 日 | 令和6年1月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 当 初 工 事 期 間   | 令和5年8月31日 ～ 令和6年2月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 後 工 事 期 間 | 令和5年8月31日 ～ 令和6年2月26日 （元期限通り）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 当 初 契 約 金 額   | 50,347,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 金 額       | -451,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更後の契約金額      | 49,896,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 契 約 理 由   | 当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。<br>1）既設舗装版が想定上に厚いことが判明し、舗装版打替えから切削オーバーレイに工法変更したことにより工事費の減額となった。<br>2）N0.20+12付近の伏せ越し配管箇所において、既設構造物との離隔を確保しながら浅く配管することができたことから、予定していた軽量鋼矢板等の仮設費が減額となった。<br>3）N0.24以降を施工する「安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（2工区）その2」との配管調整において、工区の境界付近で継ぎ輪が必要になったことから、その管財費及び施工手間が増額となった。<br>4）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。 |