

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	津市幸町8番8号 (株)西日本技術コンサルタント 三重事務所 所長 山崎博之
業 務 名	桃取地区重要給水施設配水管測量設計業務委託
施 行 場 所	鳥羽市 桃取町 地内
契 約 分 類	業務委託
変 更 工 事 概 要	桃取地区 測量・調査計画 打合せ協議 N=1.0式 基準点測量 N=1.0式 路線測量 N=1.0式 現地測量 N=1.0式 設計業務等 打合せ協議 N=1.0式 開削工法設計 N=1.0式
当初契約年月日	令和3年6月30日
変更契約年月日	令和3年10月4日
当初契約期間	令和3年6月30日～令和3年10月29日
変更後契約期間	令和3年6月30日～令和3年12月17日
当初契約金額	11,055,000円（税込み）
変 更 金 額	1,915,100円（税込み）
変更後の契約金額	12,970,100円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 当初計画配管の口径変更に伴う減額施工 2) 実施測量に伴い、実施数量の増量 3) 上記理由及び関係機関との調整、天候不良等による影響の為、50日間の工期延長と致したい。 尚、諸数量の移動は、上記理由による。