

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																							
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町6 - 2 有限会社 大進ハウジング 代表取締役 中村 壽																						
工 事 名	道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事																						
工 事 場 所	鳥羽市 船津町 地内																						
工 事 種 別	水道工事																						
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">配水管改良（施工延長）</td> <td style="text-align: right;">L=129.2m</td> </tr> <tr> <td>ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX φ 300) 布設工</td> <td style="text-align: right;">L=126.5m</td> </tr> <tr> <td>急速空気弁設置工 φ 25</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>配水用ポリエチレン管 (HPE φ 150) 布設工</td> <td style="text-align: right;">L=130.4m</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール仕切弁設置工 φ 150</td> <td style="text-align: right;">N=3.0基</td> </tr> <tr> <td>不断水分岐穿孔工 φ 250 × φ 150</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td style="text-align: right;">N=4.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	配水管改良（施工延長）	L=129.2m	ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX φ 300) 布設工	L=126.5m	急速空気弁設置工 φ 25	N=1.0箇所	配水用ポリエチレン管 (HPE φ 150) 布設工	L=130.4m	ソフトシール仕切弁設置工 φ 150	N=3.0基	不断水分岐穿孔工 φ 250 × φ 150	N=1.0箇所	給水引込管工	N=4.0箇所	排泥管設置工	N=1.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
配水管改良（施工延長）	L=129.2m																						
ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX φ 300) 布設工	L=126.5m																						
急速空気弁設置工 φ 25	N=1.0箇所																						
配水用ポリエチレン管 (HPE φ 150) 布設工	L=130.4m																						
ソフトシール仕切弁設置工 φ 150	N=3.0基																						
不断水分岐穿孔工 φ 250 × φ 150	N=1.0箇所																						
給水引込管工	N=4.0箇所																						
排泥管設置工	N=1.0箇所																						
管路土工	N=1.0式																						
本復旧工	N=1.0式																						
仮設工	N=1.0式																						
当初契約年月日	令和5年3月1日																						
変更契約年月日	令和5年7月19日																						
当初工事期間	令和5年3月1日 ～ 令和5年7月28日																						
変更後工事期間	令和5年3月1日 ～ 令和5年7月28日（元期限通り）																						
当初契約金額	22,770,000 円（税込み）																						
変 更 金 額	635,800 円（税込み）																						
変更後の契約金額	23,405,800 円（税込み）																						
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 隣接する土地への乗入れ舗装を管路掘削時に撤去する必要性が生じたことから、その必要数量を増工する。</p> <p>2) 現場発生土の処分について、当初予定していた処分地よりも近傍の処分地への受入れ承諾を得たことから、発生土運搬工の運搬距離を短縮するよう減工する。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>																						