

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119番地1 久保田建設 代表 久保田 勝
工 事 名	堅神2号橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	断面補修工 N=1橋 伸縮目地設置工 L=7.7m 高欄塗装塗替工 A=6.5m ² 表面含浸材塗布工 A=46.8m ² 炭素繊維補強工 L=5.73m 仮設工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和4年6月29日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年9月20日
当 初 工 事 期 間	令和4年6月29日 ～ 令和4年10月26日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	7,425,000円(税込み)
変 更 金 額	205,700円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,630,700円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計図と実測の断面修復寸法に差異が確認されたことから補修寸法を変更する。 ・ 伸縮目地部のコンクリート養生のため、敷き鉄板設置撤去に要する費用を変更増とする。