

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市菅島町 53 番地 ダイワ建工株式会社 代表取締役 木下 裕嗣
工 事 名	市道宇治山田鳥羽線道路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和元年8月27日
変 更 契 約 年 月 日	令和元年10月8日
当 初 工 事 期 間	令和元年8月27日 ～ 令和元年10月25日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2, 5 4 1, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	2 0 7, 9 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 7 4 8, 9 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）排水構造物土工において、地下湧水が確認できた為、水替工を追加する。 2）（1）の際に、当初設計では流用土埋戻しを計上していたが、湧水を多く含んでおり、埋戻し土として適していない為、購入土（Rc-40）による埋戻しとする。 3）既設側溝に堆積土砂が多く、排水機能に支障が生じている為、側溝清掃工（及び残土処理工）を追加する。