

様式第 4 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書															
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町 6 番 2 号 (有)大進ハウジング 代表取締役 中村 壽														
工 事 名	県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その 2														
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内														
工 事 種 別	水道工事														
変 更 工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>配水管布設工 GX φ 200</td> <td>L=600.5m</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td>N=1基</td> </tr> <tr> <td>空気弁設置工</td> <td>N=1基</td> </tr> <tr> <td>消火栓設置工</td> <td>N=3基</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>A=2920m²</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工 φ 75</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> </table>	配水管布設工事	N=1.0式	配水管布設工 GX φ 200	L=600.5m	仕切弁設置工	N=1基	空気弁設置工	N=1基	消火栓設置工	N=3基	舗装工	A=2920m ²	排泥管設置工 φ 75	N=1.0箇所
配水管布設工事	N=1.0式														
配水管布設工 GX φ 200	L=600.5m														
仕切弁設置工	N=1基														
空気弁設置工	N=1基														
消火栓設置工	N=3基														
舗装工	A=2920m ²														
排泥管設置工 φ 75	N=1.0箇所														
当初契約年月日	令 和 元 年 11 月 18 日														
変更契約年月日	令 和 2 年 3 月 13 日														
当 初 工 事 期 間	令 和 元 年 11 月 18 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日														
変更後工事期間	令 和 元 年 11 月 18 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日														
当 初 契 約 金 額	51,106,000 円（税込み）														
変 更 金 額	825,000 円（税込み）														
変更後の契約金額	51,931,000 円（税込み）														
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・既設舗装版取壊しにおいて、当初想定していた既設舗装厚より、実舗装厚が厚かったことから増工するものである。 ・舗装工において、舗装面積等を精査したものである。 ・その他諸数量の移動については、現場精査によるものである。														