

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町 1136 番地 有限会社 中野建設 代表取締役 中野 昌明
工 事 名	河内 13 号橋（1 号橋）長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	下記変更契約理由と同じ。
当初契約年月日	令和2年6月30日
変更契約年月日	令和2年8月25日
当初工事期間	令和2年6月30日 ～ 令和2年9月7日
変更後工事期間	当初工事期間どおり
当初契約金額	2,772,000円（税込み）
変更金額	176,000円（税込み）
変更後の契約金額	2,948,000円（税込み）
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 床掘中に左岸部（P1 橋脚側）にて岩盤が確認されたため、掘削対象の土質及び関連する数量を変更する。2. 建設機械の搬入時における路肩等の保護のため、搬入路整正を追加する。