

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町6-2 有限会社 大進ハウジング 代表取締役 中村 壽
工 事 名	安楽島小学校外2校情報通信ネットワーク環境整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町、外1町 地内
工 事 種 別	電気工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年10月20日
変 更 契 約 年 月 日	令和2年12月9日
当 初 工 事 期 間	令和2年10月20日 ～ 令和2年12月18日
変 更 後 工 事 期 間	令和2年10月20日 ～ 令和3年1月22日
当 初 契 約 金 額	8,877,000円（税込み）
変 更 金 額	209,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9,086,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) キャビネットの据付に伴い、メーカーと納入についての調整を行ったところ、当初は工事期間内での納入を予定していたが、その後の新型コロナウイルス対策の拡大により、契約メーカー工場での生産ライン・稼働体制・海外製造部品の調達等に影響が生じ、当初想定していた以上の製作日数がかかることが判明し、工事期間内での据付が困難となった為、35日間の延長を行うものである。</p> <p>2) 施工段階において教育委員会学校教育課、学校関係者との再協議により、LAN ケーブル線種、アクセスポイント据付箇所等の変更要望があった為、変更を行うものである。</p> <p>なお、その他諸数量の移動については、上記理由および現場精査等によるものである。</p>