

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町 2031 番地 10 有限会社 マルミ商会 代表取締役 中世古 美善
工 事 名	市道田城笠松線支線舗装工事
工 事 場 所	鳥羽市 岩倉町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年10月27日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年1月4日
当 初 工 事 期 間	令和2年10月27日 ～ 令和3年1月14日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	4,279,000円（税込み）
変 更 金 額	209,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4,488,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none">・現地確認の結果、掘削対象の土質が盛土に適さないことが判明したため、購入土等の数量を増とする。・設計図と現地寸法に差異が認められたため、現地精査により、舗装工等の施工面積を増とする。