

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町 602 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工事（業務委託）名	長岡地区排水路整備工事
工事（業務委託）場所	鳥羽市 相差町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更理由と同じ
当 初 契 約 年 月 日	令和2年11月11日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年 1月18日
当 初 工 事 期 間	令和2年11月11日 ～ 令和3年 2月26日
変 更 後 工 事 期 間	令和2年11月11日 ～ 令和3年 3月15日
当 初 契 約 金 額	6, 204, 000円（税込み）
変 更 金 額	796, 400円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 000, 400円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>仮設工として敷き鉄板を施工するにあたり、耕作地の畦畔にコンクリート構造物が施していることが判明し、当初設計のままでは、畦畔及びコンクリート構造物を破損する恐れがあることから、土のう工を追加した。</p> <p>また、事業進捗を図るため施工延長を8m追加した。</p> <p>上記変更に伴い、工期についても17日間延長した。</p> <p>なお、諸数量の移動は、上記理由による。</p>