

様式第 4 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市坂手町138 有限会社 中西水道 代表取締役 中西 高明
工 事 名	建設課工事に伴う市道黒田団地支線4号外1線配水管改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 屋内町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=164. 0m 配水管改良工 N=1. 0式 HPE管布設工 φ 75 L=35. 4m HPE管布設工 φ 50 L=124. 8m HIVP管布設工 φ 75 L=2. 6m S仕切弁設置工 φ 75 N=2. 0基 S仕切弁設置工 φ 50 N=2. 0基 FCD仕切弁設置工 φ 75 N=1. 0基 FCD仕切弁設置工 φ 50 N=1. 0基 排泥管設置工 N=2. 0箇所 給水引込管工 N=15. 0箇所 舗装工 N=1. 0式 表層工 A=107. 0㎡ 仮舗装工 A=7. 0㎡
当 初 契 約 年 月 日	令 和 6 年 8 月 6 日
変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 1 日
当 初 工 事 期 間	令和6年8月6日 ～ 令和6年11月13日
変 更 後 工 事 期 間	令和6年8月6日 ～ 令和6年11月13日 （元期限通り）
当 初 契 約 金 額	16, 324, 000 円（税込み）
変 更 金 額	341, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	16, 665, 000 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・建設課発注工事の施工範囲増工に伴い、給水引込管材料及び布設工等の増工が生じた為、増額とし変更するものである。 ・管路掘削工において、岩盤が確認できた為、岩掘削工を増工とし変更するものである。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。