

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県津市広明町345-5 三浴ビル2F 株式会社エフウォーターマネジメント 三重事務所 所長 木村隆之
業 務 名	坂手地区外1地区重要給水施設耐震性貯水槽調査設計業務
施 行 場 所	鳥羽市 坂手町外1町 地内
契 約 分 類	業務委託
変 更 業 務 概 要	水道工事設計業務 測量 現地測量 N=1.0式（坂手地区） 現地測量 N=1.0式（答志地区） 地質調査 簡易動的コーン貫入試験 N=1.0式（坂手地区） 簡易動的コーン貫入試験 N=1.0式（答志地区） 構造物設計 震災対策用貯水施設設計 N=1.0式（坂手地区） 震災対策用貯水施設設計 N=1.0式（答志地区）
当初契約年月日	令和6年7月24日
変更契約年月日	令和6年11月20日
当初契約期間	令和6年7月24日～令和7年1月17日
変更後契約期間	令和6年7月24日～令和7年3月24日
当初契約金額	10,120,000円（税込み）
変 更 金 額	-70,400円（税込み）
変更後の契約金額	10,049,600円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務委託中のところ下記理由により変更するものとする。 ・地質調査の実施結果により、簡易動的コーン貫入試験の数量を変更減とする。 ・地質調査を行った結果、支持層が想定より深い箇所を確認された。これに伴い、基礎形式等の検討に時間を要することが判明したため、履行期間を66日間延長する。