

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市堅神町71番地3 有限会社 タバタ 代表取締役 田畑 泰裕
工 事 名	市道干拓東38号外2線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年9月25日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月2日
当 初 工 事 期 間	令和6年9月25日 ～ 令和7年1月17日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	6,182,000円(税込み)
変 更 金 額	427,900円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6,609,900円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 当初設計では、床掘で生じた建設発生土を埋戻し材として流用することとしていたが、床掘の際、湧水が多く、締固めが困難であり土砂の流用が不可能な為、埋戻し材を再生クラッシャーランに変更し、材料費を増工する。 当初想定していた舗装厚より、既設舗装が厚いことが判明した為、撤去工及び路盤工を増工とする。 当初設計における残土受け入れ地が受入れ不可となった為、残土受け入れ地を変更することにより運搬費を減工する。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。