

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町77番地72 株式会社 環境開発 代表取締役 木下 悟
工 事 名	市道洞院谷線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 排水構造物工 作業土工 側溝工 アスファルト舗装工 L=29.6m N=1式 N=1式 L=24.0m A=74.0㎡
当 初 契 約 年 月 日	令和6年10月9日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年1月17日
当 初 工 事 期 間	令和6年10月9日 ～ 令和7年1月31日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	5,324,000円(税込み)
変 更 金 額	-192,500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,131,500円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・ 構造物撤去工において、既設暗渠水路の法線が当初想定していたものと違い、当該工事の施工範囲ではあるものの、一部撤去することが困難であるため、構造物撤去工を減工する。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。