

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書															
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽二丁目16番17号 シンザン建設 有限会社 代表取締役 川木 由美子														
工 事 名	普通河川村山川河道掘削工事														
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内														
工 事 種 別	土木工事														
変 更 工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>施工延長(村山川)</td> <td>L=282.6m</td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>V=50m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td>V=50m3</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>準備工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>除草・積込み</td> <td>A=371m2</td> </tr> </table>	施工延長(村山川)	L=282.6m	河川土工	N=1式	掘削工	V=50m3	土砂等運搬	V=50m3	仮設工	N=1式	準備工	N=1式	除草・積込み	A=371m2
施工延長(村山川)	L=282.6m														
河川土工	N=1式														
掘削工	V=50m3														
土砂等運搬	V=50m3														
仮設工	N=1式														
準備工	N=1式														
除草・積込み	A=371m2														
当 初 契 約 年 月 日	令和6年10月23日														
変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月5日														
当 初 工 事 期 間	令和6年10月23日 ～ 令和7年2月14日														
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり														
当 初 契 約 金 額	2,827,000円(税込み)														
変 更 金 額	-761,200円(税込み)														
変 更 後 の 契 約 金 額	2,065,800円(税込み)														
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 工事着手前の出水により、工事区域内の土砂が下流へ流出し、土砂が堆積し、これを撤去する必要があることから、工事延長の増工を行う。 河川水位の増減による本工事への影響が少ないことから、仮設工(大型土のう)の設置に係る費用を減工とする。 刈草の処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値にて変更し、その費用を減工とする。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。														