

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																							
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町11-1 株式会社ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子																						
工 事 名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-1工区）																						
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																						
工 事 種 別	水道工事																						
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">L=421.2m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX布設 φ 300</td> <td style="text-align: right;">L=420.8m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX布設 φ 100</td> <td style="text-align: right;">L=0.7m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX布設 φ 75</td> <td style="text-align: right;">L=0.5m</td> </tr> <tr> <td>HPE布設 φ 75</td> <td style="text-align: right;">L=6.0m</td> </tr> <tr> <td>応急給水栓設置 φ 75</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>急速空気弁設置 φ 25</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管工 φ 100</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=421.2m	DIP-GX布設 φ 300	L=420.8m	DIP-GX布設 φ 100	L=0.7m	DIP-GX布設 φ 75	L=0.5m	HPE布設 φ 75	L=6.0m	応急給水栓設置 φ 75	N=1.0箇所	急速空気弁設置 φ 25	N=1.0箇所	排泥管工 φ 100	N=1.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=421.2m																						
DIP-GX布設 φ 300	L=420.8m																						
DIP-GX布設 φ 100	L=0.7m																						
DIP-GX布設 φ 75	L=0.5m																						
HPE布設 φ 75	L=6.0m																						
応急給水栓設置 φ 75	N=1.0箇所																						
急速空気弁設置 φ 25	N=1.0箇所																						
排泥管工 φ 100	N=1.0箇所																						
管路土工	N=1.0式																						
本復旧工	N=1.0式																						
仮設工	N=1.0式																						
当初契約年月日	令和7年9月24日																						
変更契約年月日	令和8年2月10日																						
当初工事期間	令和7年9月24日～令和8年3月6日																						
変更後工事期間	令和7年9月24日～令和8年3月6日（元期限通り）																						
当初契約金額	74,151,000円（税込み）																						
変更金額	1,317,800円（税込み）																						
変更後の契約金額	75,468,800円（税込み）																						
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鳥羽市水道基本計画において応急給水拠点に指定しているエクシブ鳥羽と、応急給水栓の設置位置について改めて協議を行ったところ、計画策定時に予定していた施設の浦村側の出入口付近に加え、市役所側の出入口付近にも設置するよう要望があったことから、応急給水栓を変更増とする。</li> <li>2. 管路掘削範囲の一部において岩盤層が確認されたことから、岩掘削に要する費用を変更増とする。</li> <li>3. 既設暗渠排水、及び給水管が管路布設の支障となるため、これら水道管の伏越に要する費用を変更増とする。</li> <li>4. 土砂の処分先について、許容量の都合により当初予定していた加茂川ふれあいパークへの搬入ができないため、堅神町521番へ変更する。</li> <li>5. 既設舗装厚について現地確認したところ、当初設計の想定厚（20cm）より薄い状況が確認されたため、舗装撤去等に要する費用を変更減とする。</li> <li>6. 舗装本復旧の面積について、現地精査により変更減とする。</li> </ol> <p>尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>																						