

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町1195番地 有限会社 中村土木 代表取締役 中村幸広
工 事 名	幸丘団地73～84号解体工事
工 事 場 所	鳥羽市 幸丘 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	・解体工事 1式 (PC造、増築部分木造 延べ床面積：441.1m ²) ・処分1式
当 初 契 約 年 月 日	令和7年12月3日
変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月25日
当 初 工 事 期 間	令和7年12月3日 ～ 令和8年3月2日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	19,360,000円(税込み)
変 更 金 額	353,100円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,713,100円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 処分数量表に基づき変更精査を行うものである。 当初設計ではRC造りとしていた躯体コンクリート造がコンクリートブロック造となっており、空隙内に異物が多数詰められていた為、コンクリート容量の減少や混載類等廃棄物の増加などがあり変更を行うものである。 2) 尚、その他諸数量等の変更については現場精査等によるものである。