

変 更 契 約 調 書		
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119番地1 久保田建設 久保田 勝	
工 事 名	普通河川紙漉川外 1 河川河道掘削工事	
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町外 1 町 地内	
工 事 種 別	土木工事	
変 更 工 事 概 要	施工延長(紙漉川) L=84. 9m 河川土工 N=1式 掘削工 V=227m3 土砂等運搬 V=227m3 仮設工 N=1式 準備工 N=1式 施工延長(吉谷川) L=24. 0m 河川土工 N=1式 掘削工 V=32m3 土砂等運搬 V=32m3 仮設工 N=1式 準備工 N=1式	
当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 3 日	
変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日 （第 1 回） 令和 7 年 2 月 2 7 日（第 2 回）	
当 初 工 事 期 間	令和 6 年 1 0 月 2 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 6 日	
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり	
当 初 契 約 金 額	5, 1 0 4, 0 0 0 円(税込み)	
変 更 金 額	2, 4 1 2, 3 0 0 円(税込み) （第 1 回） 1, 0 6 9, 2 0 0 円(税込み) （第 2 回）	
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 5 1 6, 3 0 0 円(税込み) （第 1 回） 8, 5 8 5, 5 0 0 円(税込み) （第 2 回）	
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・工事着手前の出水により、工事区域外の土砂が区域内へ流入し、土砂が V=114. 7m3堆積した為、これを撤去する費用を増工とする。 ・河積にかかる木、竹の伐採及び処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値にて変更しその費用を増工とする。	