

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽二丁目16番17号 シンザン建設株式会社 代表取締役 川木 由美子
工 事 名	市道答志和具線外3線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 答志町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長(1号箇所) 舗装工 アスファルト舗装工(オーバーレイ) 区画線工 L=47.0m N=1式 A=144.3m² N=1式 施工延長(2号箇所) 排水構造物工 作業土工 側溝工 L=23.0m N=1式 N=1式 L=23.0m 施工延長(3号箇所) 排水構造物工 作業土工 側溝工 L=47.7m N=1式 N=1式 L=47.7m
当 初 契 約 年 月 日	令和6年10月9日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年1月29日(第1回) 令和7年3月3日 (第2回)
当 初 工 事 期 間	令和6年10月9日 ～令和7年2月25日
変 更 後 工 事 期 間	令和6年10月9日 ～令和7年3月17日(20日間延長)(第1回) 令和6年10月9日 ～令和7年3月17日(元期限通り)(第2回)
当 初 契 約 金 額	9,691,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み) (第1回) 377,300円(税込み) (第2回)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,691,000円(税込み) (第1回) 10,068,300円(税込み) (第2回)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・ 2号箇所において、掘削作業を行ったところ浄化槽等の排水管が17箇所確認され、新設側溝につなぎ込む必要が生じたため、配管設置にかかる費用を変更増とする。 ・ 3号箇所No.1+11.1～No.2+7.7の区間において、流用土での埋戻しとしていたが、車両の通行等があることより、コンクリート舗装に変更し、その費用を変更増とする。