

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市堅神町76番地1 東海アクアテック 株式会社 代表取締役 田畑 実千代
工 事 名	本浦漁港海岸護岸長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 浦村町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	護岸工 本土工 場所打ちコンクリート工 本土工 目地充填工 裏込工 裏込め捨石 コンクリート舗装工 排水工 $L = 7 \text{ m}$ $V = 4 \text{ m}^3$ $V = 0.4 \text{ m}^3$ $V = 0.4 \text{ m}^3$ $A = 37 \text{ m}^2$ $L = 3 \text{ m}$
当 初 契 約 年 月 日	令和6年12月9日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月4日
当 初 工 事 期 間	令和6年12月9日 ～ 令和7年3月28日
変 更 後 工 事 期 間	令和6年12月9日～令和7年3月28日 元期限通り
当 初 契 約 金 額	8,954,000円(税込み)
変 更 金 額	82,500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,036,500円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 既設ヒューム管の取り壊しについて、鉄筋による全巻コンクリートであることが判明したことから、鉄筋コンクリート構造物取壊しを$V = 0.2 \text{ m}^3$から$V = 2 \text{ m}^3$に変更するものである。