

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明東町12番4号 有限会社 三重ハウス 代表取締役 中村 美次
工 事 名	旧長岡中学校避難階段整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ
当 初 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 月 22 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 10 日
当 初 工 事 期 間	令和 7 年 1 月 22 日 ～ 令和 7 年 3 月 17 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 7 年 1 月 22 日 ～ 令和 7 年 3 月 24 日（7日間延長）
当 初 契 約 金 額	3,025,000 円（税込み）
変 更 金 額	161,700 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3,186,700 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）校舎1階屋上における既存フェンスと階段上部手摺との接する部分において、既存フェンスの再利用により接続する計画であったが、取り外しを行ったところ、老朽化により再利用が不可能であった為、階段上部手摺の延伸を行うものである。 2）工事着手において、F2 基礎部分の掘削を行ったところ、既存給水管が確認された為、既存給水管の移設を行うものである。 3）上記理由による施工期間の確保に伴い、工期を7日間延長するものである。 なお、その他、諸数量等の変更については、上記理由及び現場精査等によるものである。