

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市高丘町14-15 株式会社カギテック鳥羽営業所 営業所長 木下 優
業 務 名	今浦地区重要給水施設配水管測量設計業務
施 行 場 所	鳥羽市 安楽島町外1町 地内
契 約 分 類	業務委託
変 更 業 務 概 要	基準点測量 4級基準点測量                   N=85点 路線測量 路線測量                       L=3.9km 地形測量 地形測量                       N=1式 配水管設計 開削工法                       N=1式 水管橋設計                   N=1式 地質調査 ボーリング                    N=2孔
当初契約年月日	令和7年7月8日
変更契約年月日	令和7年12月10日
当初契約期間	令和7年7月8日～令和8年2月20日
変更後契約期間	令和7年7月8日～令和8年3月24日
当初契約金額	29,282,000 円（税込み）
変 更 金 額	4,812,500 円（税込み）
変更後の契約金額	34,094,500 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務委託中のところ下記理由により変更するものとする。  1. 過去に実施した国土調査の基準点を使用できないこと、及び障害物や道路線形により見通しが悪いため、4級基準点の設置点数を変更増とする。  2. 水管橋の検討にあたり、利用できる既存ボーリングデータがないため、基礎設置予定箇所においてボーリング調査を行うこととし、これに要する費用を変更増とする。  3. 上記項目を実施するため、工期を32日間延長する。