

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町 602 番地 有限会社藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	長岡地区排水路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 鉄筋コンクリート柵渠 W1500×H600 L=72.2m
当 初 契 約 年 月 日	令和 7 年 10 月 9 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 8 年 2 月 6 日
当 初 工 事 期 間	令和 7 年 10 月 9 日 ～ 令和 8 年 2 月 20 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	7,348,000 円（税込み）
変 更 金 額	200,200 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7,548,200 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当初設計の高さでは、支線との合流部で越水の可能性があることが判明したため、水路の計画高を 15cm 上に変更いたしたい。高さの変更に伴い、集水柵が不要となったことから減工いたしたい。 ・事業進捗を図るため、鉄筋コンクリート柵渠を 72.2m に増工いたしたい。 ・現場への進入路について、伐開後に確認を行ったところ、当初の想定より状態が悪いことから、仮設道路を増工いたしたい。