

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市屋内町4番7号 有限会社 鳥羽配管設備 代表取締役 足立 健治
工 事 名	市道本町商船学校線外1線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目外1町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=415.7m 1号箇所 As舗装工 A=2005.7m ² 区画線工 N=1式 2号箇所 As舗装工 A=348.7m ² 区画線工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和8年1月6日
変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月6日
当 初 工 事 期 間	令和8年1月6日 ～ 令和8年3月16日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	21,637,000円(税込み)
変 更 金 額	3,749,900円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,386,900円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1号箇所では、既設舗装厚が当初設計(8cm)より4cm厚く12cmとなったため、As殻運搬処分及び不陸整正を増工とする。 終点付近の表層下にCo舗装が確認されたため、Co殻取壊し、運搬処分を増工し、As舗装取壊しを減工とする。 2号箇所では、当初の施工範囲周辺にも、舗装の劣化が著しい箇所があることから、施工範囲を21.95m増延長し、安全性の向上を図るものである。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。