

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																			
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町11番1号 株式会社ヨシモクスペースデザイン 代表取締役 中村 照子																		
工 事 名	普通河川沙魚川河川改修工事																		
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																		
工 事 種 別	土木工事																		
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施工延長</td> <td>L=55.8m</td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>N=130m²</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>付帯道路施設工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>構造物取壊し工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N=1式</td> </tr> </table>	施工延長	L=55.8m	築堤・護岸	N=1式	河川土工	N=1式	法覆護岸工	N=130m ²	擁壁工	N=1式	付帯道路施設工	N=1式	付帯工	N=1式	構造物取壊し工	N=1式	仮設工	N=1式
施工延長	L=55.8m																		
築堤・護岸	N=1式																		
河川土工	N=1式																		
法覆護岸工	N=130m ²																		
擁壁工	N=1式																		
付帯道路施設工	N=1式																		
付帯工	N=1式																		
構造物取壊し工	N=1式																		
仮設工	N=1式																		
当 初 契 約 年 月 日	令和7年11月6日																		
変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月6日																		
当 初 工 事 期 間	令和7年11月6日 ～ 令和8年3月16日																		
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり																		
当 初 契 約 金 額	27,753,000円(税込み)																		
変 更 金 額	909,700円(税込み)																		
変 更 後 の 契 約 金 額	28,662,700円(税込み)																		
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>現場立会いの結果、No.6+6.4付近のブロック積みのすり付け部について、護岸の浸食が懸念されることから、小口止め工を変更増とする。また、これに伴い工事予算の増額となったため、工事費の調整により施工延長を変更減とする。</p> <p>掘削土量について当初設計では河床に堆積している土砂を計上していなかったため、土量の変更増とする。</p> <p>交通誘導員について当初設計では概算人数として計上のため、施工に係る配置人数を変更増とする。</p> <p>水替工について実施計画書に基づきポンプ設置に係る日数を変更増とする。</p> <p>集水桝について排水の流れを考慮し、U型側溝へ変更することで滞留の防止が可能となるため、設置を変更減とするものとする。</p> <p>尚、その他諸数量の移動については上記理由によるものである。</p>																		