

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																													
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市相差町1377番地 上村工業 上村 泰興																												
工 事 名	道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事																												
工 事 場 所	鳥羽市 船津町 地内																												
工 事 種 別	水道工事																												
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">L=97.11m</td> </tr> <tr> <td>ダクタイル鋳鉄管（DIP-GXφ300）布設工</td> <td style="text-align: right;">L=79.5m</td> </tr> <tr> <td>配水用ポリエチレン管（HPEφ150）布設工</td> <td style="text-align: right;">L=76.8m</td> </tr> <tr> <td>配水用ポリエチレン管（HPEφ75）布設工</td> <td style="text-align: right;">L=17.2m</td> </tr> <tr> <td>不排水連絡工φ150</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>ストップバルブ設置工φ250</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>GX形ソフトシール仕切弁設置工φ300</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール仕切弁設置工φ150</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工φ100</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール仕切弁設置工φ75</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td style="text-align: right;">N=4.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工</td> <td style="text-align: right;">N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=97.11m	ダクタイル鋳鉄管（DIP-GXφ300）布設工	L=79.5m	配水用ポリエチレン管（HPEφ150）布設工	L=76.8m	配水用ポリエチレン管（HPEφ75）布設工	L=17.2m	不排水連絡工φ150	N=1.0箇所	ストップバルブ設置工φ250	N=1.0箇所	GX形ソフトシール仕切弁設置工φ300	N=1.0基	ソフトシール仕切弁設置工φ150	N=1.0基	仕切弁設置工φ100	N=1.0基	ソフトシール仕切弁設置工φ75	N=1.0基	給水引込管工	N=4.0箇所	排泥管設置工	N=2.0箇所	管路土工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=97.11m																												
ダクタイル鋳鉄管（DIP-GXφ300）布設工	L=79.5m																												
配水用ポリエチレン管（HPEφ150）布設工	L=76.8m																												
配水用ポリエチレン管（HPEφ75）布設工	L=17.2m																												
不排水連絡工φ150	N=1.0箇所																												
ストップバルブ設置工φ250	N=1.0箇所																												
GX形ソフトシール仕切弁設置工φ300	N=1.0基																												
ソフトシール仕切弁設置工φ150	N=1.0基																												
仕切弁設置工φ100	N=1.0基																												
ソフトシール仕切弁設置工φ75	N=1.0基																												
給水引込管工	N=4.0箇所																												
排泥管設置工	N=2.0箇所																												
管路土工	N=1.0式																												
仮設工	N=1.0式																												
当初契約年月日	令和8年1月21日																												
変更契約年月日	令和8年2月27日（第1回） 令和8年3月23日（第2回）																												
当初工事期間	令和8年1月21日～令和8年3月16日																												
変更後工事期間	令和8年1月21日～令和8年3月26日（10日間延長）（第1回） 令和8年1月21日～令和8年3月26日（元期限通り）（第2回）																												
当初契約金額	26,279,000円（税込み）																												
変 更 金 額	6,461,400円（税込み）（第1回） -19,800円（税込み）（第2回）																												
変更後の契約金額	32,740,400円（税込み）（第1回） 32,720,600円（税込み）（第2回）																												
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夜間工事で発生した産業廃棄物を産廃処理業者が営業する時間内に搬出する必要があるため、再度搬出するまでの間仮置きする費用を変更増とする。 ・管路掘削において、既設構造物が配管布設の支障となるため、これを撤去処分する費用を変更増とする。 ・仮設工において、水替え工及び交通誘導員の配置実績に基づき、数量を精算する。 <p>尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>																												