

## 様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町6番2号 有限会社大進ハウジング 代表取締役 中村 壽
工 事 名	鳥羽東中学校大規模改修工事（令和7年度）
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	下記変更契約理由と同じ。
当初契約年月日	令和 7年 6月10日
変更契約年月日	令和 7年 9月24日
当初工事期間	令和 7年 6月10日 ～ 令和 8年 3月 6日
変更後工事期間	当初工事期間どおり
当初契約金額	125,114,000円（税込み）
変更金額	1,667,600円（税込み）
変更後の契約金額	126,781,600円（税込み）
変更契約理由	<p>1) 外部スロープ設置工にて、掘削施工中に岩盤が出てきたことから岩掘削を行うものである。</p> <p>2) 施工段階において階段改修部分について調査と協議を行ったところ、階段蹴込部分の塗料の剥れ等が著しいことから、当該箇所の塗装を行い補修を行うものである。</p> <p>3) 施工段階における学校関係者との打合せ・現地確認において、教室等の使用方法の見直し、詳細な使い勝手等の協議により、仕上げ・設備等の仕様、数量等の変更や追加、取りやめを行うものである。</p> <p>4) 尚、その他数量等については現場精査によるものである。</p>