

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市相差町 2031 番地 10 有限会社 マルミ商会 代表取締役 中世古 美善
工 事 名	旧桃取小学校避難所生活環境改善工事
工 事 場 所	鳥羽市 桃取町 地内
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	下記変更契約理由と同じ
当初契約年月日	令和 7 年 12 月 23 日
変更契約年月日	令和 8 年 4 月 8 日
当初工事期間	令和 7 年 12 月 23 日 ～ 令和 8 年 5 月 15 日
変更後工事期間	令和 7 年 12 月 23 日 ～ 令和 8 年 5 月 15 日 (元期限通り)
当初契約金額	22,121,000 円 (税込み)
変更金額	1,414,600 円 (税込み)
変更後の契約金額	23,535,600 円 (税込み)
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 天井板の破損箇所を取替えるため、詳細な調査を行ったところ、既存の照明器具等が老朽化や雨漏りの影響により破損していることがわかったため、取替を行うものである。2) 既存防水層を撤去したところ、想定以上に躯体のひび割れがあったため、補修等を行うものである。3) 施工段階において、屋上にある既存の機器等を詳細に調査したところ、老朽化等により破損しており、強風等により落下する可能性があるため、安全面を考慮し撤去等を行うものである。 <p>なお、その他、諸数量の移動や仕様の変更については、上記理由、定例会議による打合せ及び現場精査等によるものである。</p>