様式第４号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市浦村町 1503-7 久保田水道 久保田健
工　　事　　名	安楽島町伊藤宅配水管緊急漏水修理工事
工　事　場　所	鳥羽市　　安楽島町　地内
工　事　種　別	水道工事
変 更 工 事 概 要	ポリエチレン管Φ25　　L=9.8m 舗装工（車道）　　A=20.4㎡ （歩道）　　A=6.9㎡
当初契約年月日	令　和　6　年　7　月　8　日
変更契約年月日	令　和　6　年　8　月　5　日
当 初 工 事 期 間	令和6年7月8日　～　令和6年9月5日
変更後工事期間	令和6年7月8日　～　令和6年9月19日　（14日間延長）
当 初 契 約 金 額	2,200,000 円（税込み）
変　更　金　額	-363,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,837,000 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、調査業務中のところ下記理由により変更するものとする。 １）歩道の舗装が車道と違って、厚みが当初予想していた30cmではなく、3cmであったため減変更とする。 ２）他の数量の増減については、現地精査の結果によるものである。 なお、工期については、県道に接続する進入路を利用する地元住民と、県道への取り合わせの調整に時間を要したことから、14日間延長するものである。