様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119-1 株式会社　久保田建設 代表取締役　久保田　勝
工　　事　　名	市道山坂線道路改良工事
工　事　場　所	鳥羽市　　石鏡町　　地内
工　事　種　別	土木工事
変　更　工　事　概　要	施工延長　L=22.4m 作業土工　N=1式 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=36.6m2 構造物撤去工　N=1式 舗装工　A=12.1m2
当　初　契　約　年　月　日	令和８年７月１４日
変　更　契　約　年　月　日	令和８年１０月１６日
当　初　工　事　期　間	令和８年７月１４日　～　令和８年１０月２６日
変　更　後　工　事　期　間	令和８年７月１４日　～　令和８年１１月９日（１４日間延長）
当　初　契　約　金　額	５，２６９，０００円(税込み)
変　　更　　金　　額	６２，７００円(税込み)
変　更　後　の　契　約　金　額	５，３３１，７００円(税込み)
変　更　契　約　理　由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・舗装工について、終点側の舗装にもひび割れや鉄筋の露出が確認されたため、舗装面積を増工とする。 ・雑工について、現場状況により施工面積が減少したため、雑工面積を減工とする。 ・伐木の処分量について、当初は計上していなかったが準備工で伐採の必要が生じた為、実績値にて変更し計上とする。 ・上記の変更に伴い、工期を2週間延長とする。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。